# MAPROS

DESDE 1984, A MELHOR ENERGIA.

| | |
|---|---|
| **Matriz - PE:** | Rua Joaquim Pessoa, 116 e 130 - Imbiribeira, Recife / PE, CEP 51200-160<br>Fone: 81 3423-2050 / 81 3423-1779 - assistec@mapros.com.br |
| **Filial - CE:** | Rua Cezídio Albuquerque, 70 - Cidade dos Funcionários Fortaleza / CE.<br>CEP: 60823-100 - Fone: 85 3091-8400 / 3224-6477 - fortaleza@mapros.com.br |
| **Filial - RN:** | Av. Prudente de Morais, 3857 Lojas 27 e 28 - Lagoa Nova, CEP 59056-200<br>Fone: 84 3027-2050 - natal@mapros.com.br |

## ORDEM SERVIÇO:009514

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE:** | **RECIFE CAMARA MUNICIPAL - 000304** | **DATA:** | 14/04/21 |
| **CNPJ/CPF:** | 08.903.189/0001-34 | **E-MAIL:** | ricardo.ferraz@recife.pe.leg.br |
| **ENDEREÇO:** | RUA PRINCESA ISABEL, 410 | **TELEFONE:** | (81) 9.9434-0171 |
| **RESPONSÁVEL:** | HUGO - 3301-1268 | | |

| **ITEM 1 :NOBREAK SMS 6KVA SINUS TRIAD 6000** | |
|---|---|
| **SÉRIE:** 236420000086 | **COD. PRODUTO:** 6916 |

| **SERVIÇOS EXECUTADOS - R$** | **580,00** |
|---|---|
| Inspeção das baterias, placas e componentes de potência; | |
| Inspeção nos cabeamentos e conexões; | |
| Verificação e reaperto nos conectores; | |
| Limpeza com jato de ar; | |
| Verificação de tensão e corrente no carregador de baterias; | |
| Verificação de tensão e corrente na entrada; | |
| Verificação do aterramento; | |
| Verificação da tensão e corrente na saída; | |
| Teste de desempenho das baterias; | |
| Calibragem; | |
| Revisão geral. | |

**PEÇAS UTILIZADAS**

| PRODUTO | QUANT. | PR. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| TOTAL PEÇAS | TOTAL SERVIÇOS | TOTAL ITEM |
|---|---|---|
| 0,00 | 580,00 | 580,00 |

**Valor Total do Orçamento**
580,00

**CNPJ DO FATURAMENTO.....08.980.641/0001-61;**
**Condição de Pagamento.....: VENDA 01 X - 30 DD BOLETO;**
**Prazo para início de execução.....: À combinar;**
**Garantias das peças e serviços: 90 (noventa) dias, para o mesmo defeito;**
**Impostos.....: Inclusos;**
**Validade da proposta.....: 60 (sessenta) dias;**

Atenciosamente,

Fábio Braga
Gerente de Suporte Técnico